



DETERMINAZIONE N. 425 DEL 21/03/2025

DIPARTIMENTO 3 - LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

OGGETTO: «PNRR M4C1 I1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006» - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU – AUTORIZZAZIONE PROROGA ALLA DITTA BARALDO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE LEGALE A PADOVA (PD) - CIG: 98278305E0.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.) e in particolare:
 - l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- il D.lgs. n.36 del 31.03.2023 denominato: *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;
- il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 e ss.mm.ii., così modificato dal D.lgs. in data 19.04.2017 n. 56 e ss.mm.ii. e dal D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14.06.2019, n. 55;
- il Testo Unico per la Sicurezza (D.lgs. n. 81/09.04.2008 e ss.mm.ii.);
- la deliberazione A.N.A.C. n. 1097 in data 26.10.2016, ad oggetto: «Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18.04.2016. n. 50, recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*», da ultimo aggiornate D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge 14.06.2019, n. 55, con delibera del Consiglio ANAC n. 636 del 10.07.2019;
- il D.L. 31.05.2021, n. 77 (*c.d. Decreto Semplificazioni bis*), convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108;
- il decreto-legge 13/2023 denominato: Decreto PNRR 3 – *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, pubblicato in G.U. al n.47 del 24.02.2023;
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e ss.mm.ii., per le parti applicabili;
- l'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010, n. 187



(Tracciabilità dei flussi finanziari);

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 24.02.2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.39 del 05.03.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

Visto il Decreto del Sindaco n. 52 del 29.10.2024 con il quale è stato conferito *ad interim* all'Arch. Eva Caporrella De Mattia la direzione e quindi le funzioni dirigenziali del Dipartimento 3 "LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE" nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali per la copertura a tempo indeterminato della posizione dirigenziale del medesimo Dipartimento;

Fatto presente che il RUP del presente procedimento è la sottoscritta Eva C. De Mattia, Dirigente del Dipartimento 3, nominata come sopra descritto;

Richiamati:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- l'art. 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;
- il successivo comma 60 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.160, il quale dispone che il fondo di cui al richiamato comma 59 è finalizzato ai seguenti interventi:
 - a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
 - b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all'attivazione di servizi integrativi che concorrano all'educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo;

Premesso che:

- con Regolamento (UE) del 12 febbraio 2021, n. 2021/241, è stato istituito il dispositivo per la Ripresa e la Resilienza;
- con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1



e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia, l'individuazione del Ministero dell'Istruzione quale Amministrazione titolare dell'Investimento 1.1;

- ai fini dell'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;
- con Decreto del Ministero dell'Istruzione -D.M. 2 dicembre 2021, n. 343- sono stati definiti i criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi di cui all'avviso pubblico, prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: *“Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”*;

Fatto presente che:

- in data 31.03.2022 il Comune di Adria ha trasmesso, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale «PNRR M4C1 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA» ai fini della candidatura al suddetto Avviso pubblico per la sezione 'Piano per asili nido';
- il Ministero dell'Istruzione – Unità di missione del PNRR ha avviato l'istruttoria della suddetta proposta progettuale comunicando -con Decreto generale dell'Unità di missione per il PNRR dell' 8 settembre 2022, n. 57 - prot. 74366 del 08.09.2022, pervenuto allo scrivente con nota prot. 41492 in data 09.09.2022- l'ammissione con riserva nella relativa graduatoria (di cui all'Allegato 1 – pag.34 per l'importo di € 2.319.478,00 per la tipologia d'intervento *“Demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e scuole di infanzia o da destinare ad asili e/o scuole di infanzia”*) e precisando che l'ammissione a finanziamento -come già riportato nel decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR- risultava subordinata al positivo scioglimento della riserva, mediante riscontro alle osservazioni sulle proposte progettuali, e che la conclusione dell'istruttoria sarebbe stata dichiarata con successivo decreto direttoriale;
- a seguito delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dall'Ente, con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022, n. 74, il Ministero ha decretato lo scioglimento della relativa riserva;
- il Comune di Adria risulta ammesso a finanziamento a decorrere dalla data del decreto stesso, e dunque beneficiario del contributo per investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà destinati ad asili nido;
- in data 13.01.2023 è stato trasmesso il relativo Accordo di Concessione di Finanziamento, registrato con prot. U.0003432.13-01-2023, secondo le modalità e il modello informatizzato di domanda approvato con Decreto del Ministero dell'Istruzione- denominato **“PNRR M4C1 I1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA”**, dell'importo complessivo di € 2.319.478,00, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*;
- in data 18.01.2023 è stato trasmesso l'*Addendum all'accordo di concessione di*



finanziamento registrato con prot. U.0006200.19-01-2023, sottoscritto tra Comune di Adria e Ministero per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al suddetto progetto con il quale si apportavano la modifica del cronoprogramma (di cui all'art.4, comma 2, dell'Accordo di concessione) e delle *milestone* nazionali associate all'investimento, reso possibile a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Unità di missione NG EU, acquisita al prot. n. 80610 del 24 ottobre 2022;

- per il sopra nominato Progetto, attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è stato acquisito il Codice Unico di Progetto **(C.U.P.) n. F66F22000210006**;
- trattasi di intervento finanziato dall'Unione Europea – *NextGenerationEU* Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del “Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1”;
- la suddetta opera è stata inserita nel Programma Triennale delle OO.PP. 2023-2025 - elenco annuale 2023 di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 22.12.2022, così come ratificato in Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 27.02.2023;

Atteso che, con la suddetta D.G.C. n. 243 in data 22.12.2022, la somma complessiva di € **2.319.478,00** è stata ripartita a carico del bilancio dell'Ente nelle annualità 2023, 2024 e 2025, stabilendo di provvedere al finanziamento della spesa con contributo ministeriale derivante da PNRR, mediante imputazione sullo stanziamento iscritto nel Bilancio 2023-2025, Annualità 2023 a: Missione 12, Programma 1, Titolo 2, **Cap. 8214.01** denominato “*PNRR Miss. 4 Comp. 1 Invest. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006 (vedi cap. E. 580/05)*”;

Evidenziato che:

- la legge 29 dicembre 2022 n.197 -in particolar modo l'art. 1, commi da 369 a 379- che disciplina l'accesso al *Fondo per l'avvio di opere indifferibili* relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
- il comma 375, del suddetto art. 1, disciplina l'ordine prioritario di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 mediante procedura ordinaria ed, in particolare, la lettera d) ai sensi della quale l'accesso al predetto Fondo è consentito anche agli “*interventi per i quali sia presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento*”;
- tra gli interventi nella richiamata lettera d) vengono considerati che gli interventi per i quali, in attuazione della circolare n. 37 del 2022, gli Enti hanno confermato la preassegnazione delle risorse del Fondo, ovvero hanno richiesto un incremento delle risorse preassegnate e non hanno avviato entro il termine del 31 dicembre 2022 le relative procedure di affidamento;
- con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato sulla G.U. del 9 marzo 2023, n.58, sono stati determinati, tra l'altro, le modalità e il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi e



disciplinate, altresì, le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura di cui al comma 370 del citato articolo 1;

Dato atto che:

- in data 26.01.2023, questo Ente ha trasmesso conferma di accettazione della preassegnazione (pari al 10% del valore complessivo di progetto) del *Fondo per l'avvio delle opere indifferibili* -primo semestre 2023;
- l'Amministrazione statale finanziatrice del relativo programma di investimento ha validato tale conferma di preassegnazione;
- con Decreto MEF – RGS- RR 124 del 13.03.2023, in attuazione dell'art. 1, comma 370, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono stati approvati gli Allegati 1 e 2 -costituenti parte integrante del suddetto decreto- contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali;
- tra gli Enti riportati a pag. 54|139 dell'Allegato 1 "*Conferma pre-assegnazione 2023*" al suddetto Decreto MEF – RGS- RR 124 del 13.03.2023 risulta anche il Comune di Adria con codice domanda 5207 e importo di assegnazione definitiva pari ad € 231.947,80;
- con Decreto MEF-RGS del 3 agosto 2023, n. 183 è stata decretata l'assegnazione definitiva del contributo agli enti locali attuatori tra i quali risulta questo Ente per l'opera in parola a pag. 25|57 dell'Allegato 1 "*Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili contributi D.R.G.S. 124/2023 - Assegnazione Definitiva - I Semestre 2023 - Procedura Semplificata*";

Considerato che, secondo il disposto dell'art. 1 dell'*Addendum* all'Accordo di concessione sottoscritto, entro il 31 maggio 2023 si doveva procedere all'aggiudicazione dei lavori e che, pertanto, si è reso necessario provvedere con estrema solerzia alla predisposizione della redazione dei relativi documenti progettuali;

Dato atto che, sussistendo le condizioni per ricorrere alle prestazioni di un operatore economico esterno all'Ente, di cui all'art. 24, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- è stata incaricata l'A.T.P. rappresentata da MIDE Architetti (mandataria), con sede legale in via Barbariga n. 47/B di Fiesse d'Artico (VE) per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, del Progetto Definitivo ed Esecutivo, il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e la Direzione Lavori inerente la suddetta opera, per una spesa complessiva di € 233.357,70 (di cui € 183.920,00 per competenze professionali, 7.356,80 per Contr. INARCASSA 4% ed € 42.080,90 per IVA 22%);
- è stato incaricato l' Ing. Gianluigi Meroni, con studio professionale in via IV Novembre n. 91 a Barzanò (LC), per la verifica-validazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo dell'opera denominata «PNRR M4 C1 I1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006» per l'importo complessivo di € 19.032,00 (di cui € 15.000,00 per competenze professionali, € 600,00 per Contr. INARCASSA 4% ed € 3.432,00 per IVA 22%);



Fatto presente che la Giunta Comunale:

- con atto di deliberazione n.88 in data 04.05.2023, ha approvato il progetto di Fattibilità Tecnico Ed Economica dell'opera «PNRR M4 C1 I1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006» per l'importo lavori di € 2.050.061,64 (inclusi € 231.947,80 per Fondo Opere Indifferibili);
- con propria deliberazione n.101 del 15.05.2023, ha approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di "PNRR M4 C1 I1.1 - Demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola - CUP F66F22000210006" che conferma un importo lavori di € 2.050.061,64 (inclusi € 30.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge al 10%, CUP F66F22000210006 - CUI L81002900298202300008 che è stato successivamente soggetto a modifica, con integrazione della quota F.O.I. di € 231.947,80 all'interno del programma triennale LL.PP. e conseguentemente nel bilancio di previsione;

Dato atto che:

- l'intervento è finanziato per € 2.551.425,80 (inclusi € 231.947,80 per Fondo Opere Indifferibili) interamente con FONDI PNRR di cui alla Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1;
- si è reso necessario individuare l'impresa a cui affidare i lavori in oggetto;
- gli enti locali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure in esso contenute, come da comunicato del Ministero dell'Interno del 17.12.2021, sopra richiamato;

Richiamate:

- la Determinazione a contrarre n. 893 del 16.05.2023 del III Settore con la quale, tra l'altro, si è stabilito di procedere all'acquisizione dei suddetti lavori avvalendosi del CONSORZIO CEV, utilizzando il sistema telematico <https://eprocurement.consorziocev.it>, demandando allo stesso l'espletamento delle procedure di gara in qualità di Centrale di Committenza;
- la Determina del Consorzio CEV n. 80/2023 del 16.05.2023 con la quale si è stabilito di indire tramite il sistema telematico <https://eprocurement.consorziocev.it>, la procedura negoziata ex art. 63, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 "Decreto Semplificazioni" e s.m.i. -avente ad oggetto l'affidamento in dei lavori di demolizione e ricostruzione con edificio NZEB dell'Asilo Nido Bettola nel Comune di Adria (RO) a ridotto impatto ambientale D.M. 23.06.2022- *Finanziato dall'Unione Europea – Nextgeneration EU* - CIG: 98278305E0 - CUP: F66F22000210006- nonché di individuare come criterio di aggiudicazione il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. 76/2020 "Decreto semplificazioni" e, contestualmente, di nominare RUP della fase di affidamento per la procedura negoziata la Dott.ssa Federica Casella;
- la Determinazione del Presidente del Consorzio CEV n. 86/2023 del 24.05.2023 di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto -CIG: 98278305E0 - CUP: F66F22000210006- a favore di **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 04108640287)**, con sede legale in via Tiziano Aspetti, n. 185 - 35134 Padova (PD), che ha offerto un ribasso del 6,23% sull'importo a base d'asta;



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- il provvedimento del Presidente del Consorzio CEV del 31.05.2023, acquisito al Protocollo di questo Ente al n.23760 in data 31.05.2023, con il quale è stata attestata la conclusione con esito positivo delle verifiche e l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;

Richiamata altresì la Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 30.06.2023 con la quale il Comune ha:

- recepito l'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico -Ditta **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L. (C.F./P.IVA 04108640287)**, con sede legale in **via Tiziano Aspetti, n. 185 - 35134 Padova (PD)**- che ha offerto un importo di **€ 1.894.211,80** oltre ad **€ 30.000,00** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e ad IVA nella misura di legge;
- approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione;
- determinato di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di **€ 2.116.632,98** (di cui **€ 1.894.211,80** per lavori, **€ 30.000,00** per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 192.421,18** per IVA di legge al 10%) con le somme a disposizione dell'Amministrazione previste nel quadro economico dell'opera di cui trattasi, con contributo ministeriale derivante da PNRR sullo stanziamento iscritto nel Bilancio di previsione 2023-2025, Annualità 2023, mediante imputazione al capitolo di spesa **Cap. 8214.01** denominato **"PNRR Miss. 4 Comp. 1 Invest. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006 (vedi cap. E. 580/05)"** ripartito in quote finanziarie di progetto (come da Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 22.12.2022) sulle annualità 2023 - 2024 - 2025;

Accertato che il contratto d'appalto è stato stipulato in data 02.08.2023 con Rep. n.13339 e che i lavori sono stati consegnati in data 02.08.2023, come risulta da Verbale in pari data;

Ricordato che:

- con nota pervenuta in data 14.11.2023 -acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.47763- la Ditta "BARALDO COSTRUZIONI S.R.L." di Padova (PD) ha presentato richiesta per l'**anticipazione del 20% sull'importo contrattuale (pari ad € 384.842,36 oltre ad IVA 10%)** come indicato all'art. 2.19 del Capitolato Speciale d'Appalto, come previsto all'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con successiva comunicazione in data 30.11.2023, assunta al Protocollo Generale dell'Ente al n. 50282, la stessa Ditta appaltatrice ha provveduto a trasmettere la garanzia fidejussoria n. 116538512 stipulata in data 24.11.2023 tra il contraente e "Allianz Spa con sede legale in P.zza Tre Torri, n.3 Milano" - AGENZIA DI MONSELICE ROVIGO, prestata secondo il disposto di cui al citato art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - con somma garantita di € 384.482,36;
- con D.D. n.2070 del 05.12.2023 è stata liquidata la fattura elettronica n. 5 0000019 del 24.11.2023 (assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 50282 del 30.11.2023 ed acquisita agli atti d'Ufficio) emessa dalla Ditta **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L. di Padova (PD)** in relazione alla suindicata richiesta di anticipazione, nella misura del 20% sull'importo contrattuale, di complessivi **€ 423.326,60** (di cui **€ 384.842,36** per lavori ed **€ 38.484,24** per IVA 10%), riscontrata regolare;



Richiamate:

- la D.D. del III Settore n.870 del 13.06.2024 con la quale si è provveduto alla liquidazione della fattura elettronica n. 5 0000014 del 05.06.2024 (assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 25380 in data 06.06.2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio) emessa dalla Ditta appaltatrice **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L.** in relazione al Certificato di Pagamento n.1, corrispondente al S.A.L. n.1, dell'importo complessivo di **€ 210.980,00 (di cui € 191.800,00 per lavori ed € 19.180,00 per IVA 10%)**, riscontrata regolare;
- la D.D. del III Settore n.1346 del 13.09.2024 con la quale si è provveduto alla liquidazione della fattura elettronica n. 5 0000027 del 10.09.2024 (assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 39225 in data 12.09.2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio) emessa dalla Ditta appaltatrice **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L.** in relazione al Certificato di Pagamento n.2 afferente al SAL n.2 -conservato agli atti d'Ufficio- dell'importo complessivo di **€ 271.040,00 (di cui € 246.400,00 per lavori ed € 24.640,00 per IVA 10%)**, riscontrata regolare;
- la D.D. del Dipartimento 3 n.1751 del 28.11.2024 con la quale si è provveduto alla liquidazione della fattura elettronica n. 5 0000033 del 12.11.2024 (assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 49284 in data 13.11.2024 ed acquisita agli atti d'Ufficio) emessa dalla Ditta appaltatrice **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L.** in relazione al Certificato di Pagamento n.3, corrispondente al S.A.L. n.3, dell'importo complessivo di **€ 181.940,00 (di cui € 165.400,00 per lavori ed € 16.450,00 per IVA 10%)**, riscontrata regolare;
- la D.D. del Dipartimento 3 n.170 del 10.02.2025 con la quale si è provveduto alla liquidazione della fattura elettronica n. 5 0000020 emessa in data 17.01.2025 (assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 02571 in data 18.01.2025 ed acquisita agli atti d'Ufficio) emessa dalla Ditta appaltatrice **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L.** in relazione al Certificato di Pagamento n.4, corrispondente al S.A.L. n.4, dell'importo complessivo di **€ 271.480,00 (di cui € 246.800,00 per lavori ed € 24.680,00 per IVA 10%)**, riscontrata regolare

Vista, ora, la nota pervenuta in data 17.01.2024 -registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 2636 in data 20.01.2025- e la successiva prot.12080 del 20.03.2025 con le quali la Ditta **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L.** di Padova (PD) ha richiesto la proroga contrattuale per l'ultimazione dei lavori al 22.08.2025 (con relativo cronoprogramma aggiornato);

Fatto presente che in data 14.03.2025, il Direttore dei Lavori ha inoltrato al Comune di Adria (nota registrata al protocollo dell'Ente in data 17.03.2025 con n. 11485) una relazione sulle cause del ritardo, esprimendo parere favorevole alla proroga contrattuale così come confermato con successiva nota -acquisita al protocollo generale dell'Ente con n.12210 in data 21.03.2025- per l'ultimazione dei lavori dal 19.01.2025 al 22.08.2025;

Verificato che, in relazione alla suddetta proroga per l'ultimazione dei lavori e quindi del contratto stipulato, è competenza del Responsabile del Procedimento confermare l'autorizzazione alla conclusione dei lavori entro il nuovo termine del 22.08.2025;

Dato atto che è stata acquisita agli atti la documentazione rilasciata *on line* dall'INAIL, comprovante la regolarità contributiva (DURC) della Ditta **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L.** - Protocollo INAIL n. 47827760 in data 14.02.2025, scadenza validità 14.06.2025;



Ritenuto quindi opportuno manifestare l'autorizzazione alla proroga in un provvedimento espresso;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che quanto in esordio esposto si intende qui riportato e fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) DI ACCOGLIERE -per le motivazioni nelle dettagliatamente descritte, che qui si intendono interamente riportate- l'istanza di proroga contrattuale della Ditta **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L.** per l'ultimazione dei lavori al 22.08.2025, anche in considerazione del parere favorevole espresso dal Direttore dei Lavori in data 20.03.2025 (giusta nota acquisita al protocollo con n.12210 in data 21.03.2025);
- 3) DI AUTORIZZARE la proroga di cui in premessa alla Ditta **BARALDO COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede legale in Via Tiziano Aspetti, n. 185 a Padova (PD), rideterminando il termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti nel contratto con essa stipulato dal 19.01.2025 (tenuto conto delle sospensioni) al 22.08.2025;
- 4) DI PRECISARE che l'esecuzione delle lavorazioni di cui trattasi rimane soggetta al pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un danno significativo all'ambiente "*Do No Significant Harm – DNSH*";
- 5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'Impresa appaltatrice e al Direttore dei Lavori per dovuta conoscenza;
- 6) DI SPECIFICARE che i lavori sono funzionali alla realizzazione dell'opera denominata "**PNRR M4C1 I1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA**", identificata con il seguente Codice Unico di Progetto **F66F22000210006**, per i quali è stato acquisito il seguente codice **CIG: 98278305E0**;
- 7) DI ATTESTARE:
 - l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.6 bis della L.241/1990 e art.7 del D.P.R. n.62/2013, in capo sia al responsabile del procedimento che al soggetto che sottoscrive il presente atto;
 - ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1° del D. Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento;
- 8) DI DARE ATTO altresì che la pubblicazione dell'atto all'albo *on line* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili;
- 9) DI ASSolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. n.33/2013) sul sito web dell'Ente "Amministrazione trasparente" – nelle specifiche sezioni, contestualmente



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

alla pubblicazione dello stesso;

DISPONE

che copia della presente determinazione venga trasmessa:

- all'Ufficio Ragioneria in relazione agli adempimenti di competenza ed in particolare per le successive fasi di ordinazione e pagamento di cui all'art. 185 del T.U.E.L.;
- all'Ufficio che ha curato l'istruttoria.

Si imputa la spesa derivante al bilancio di previsione dal presente provvedimento come di seguito specificato:

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI DI ENTRATA

Tipo	Numero	Anno	Capitolo P.E.G	Codifica P. Fin	Importo	CIG	Descrizione Capitolo	Esercizio



COMUNE DI ADRIA

Provincia di Rovigo



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE N. 425 DEL 21/03/2025

OGGETTO: «PNRR M4C1 I1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON EDIFICIO NZEB DELL'ASILO NIDO BETTOLA - CUP F66F22000210006» - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA-NEXTGENERATIONEU – AUTORIZZAZIONE PROROGA ALLA DITTA BARALDO COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE LEGALE A PADOVA (PD) - CIG: 98278305E0.

Visto il parere istruttorio espresso sulla proposta di determinazione

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente Determinazione viene così sottoscritta digitalmente:

IL DIRIGENTE

DIPARTIMENTO 3 - LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE

CAPORRELLA DE MATTIA EVA / Namirial S.p.A./02046570426

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)